

## Sitzungsvorlage

Nummer: 38/2013 ö  
Sitzung am : 18.03.2013 TOP 6.3 ö

## Gemeinderat

Bearbeiter: Herr Neubauer  
Herr Sokolowski

## Feststellung von Schlussabrechnungen Belagsarbeiten Querspange/Kirchheimer Straße

Anlagen: - - -

### I. Antrag

Die Schlussabrechnung für die Belagsarbeiten Querspange/Kirchheimer Straße im Jahr 2012 wird mit Kosten von **105.734,00 €** vom Gemeinderat anerkannt.

### II. Begründung

Der Gemeinderat hat am 16.07.2012 das Sanierungskonzept Querspange/Kirchheimer Straße genehmigt und die öffentliche Ausschreibung der Maßnahme (Abfräsen des Deckbelages und Einbau einer neuen Asphaltsschicht mit 4 cm) freigegeben. Von den 8 ausgegebenen Leistungsverzeichnissen gingen zum Submissionstermin am 21.08.2012 insgesamt 3 Angebote ein. Die Vergabe erfolgte am 17.09.2012 mit **79.776,39 €** an die Fa. Moll aus Gruibingen.

#### **Gesamt-Abrechnungssumme (mit allen Nebenkosten):**

Ausschreibung Staatsanzeiger	278,46 €
Ausschreibung GO-Verlag	185,91 €
Abrechnung - Fa. Moll	92.828,51 €
Honorarkosten – Büro infra-teck	12.441,12 €

**Schlussabrechnung (brutto): 105.734,00 €**

Die Gesamtkosten wurden vom Ingenieurbüro infra-teck GmbH mit 132.500 € (brutto; inkl. Baunebenkosten) berechnet. Die Maßnahme schließt damit insgesamt **26.766,00 €** (20,20 %) unter der Kostenberechnung ab. Allerdings liegt die Abrechnungssumme mit der Fa. Moll **13.052,16 €** über der Vergabesumme. Dies liegt daran, dass im Zuge der Baudurchführung zusätzliche Aufwendungen im Bereich der Rinnenplatten und an den Bordsteinen sowie bei den Straßeneinläufen anfielen. Zusätzlich wurden die Ausbaufächen gegenüber der ursprünglichen Planung geringfügig vergrößert, welches die zu einer Erhöhung der Abrechnungssumme führte.

### III. Kosten / Finanzierung

Finanzierung erfolgte über den Verwaltungshaushalt (1.6300.511000).

<b>Vorlage behandelt / Vorgang</b>			
Im	Am	TOP	Vorlage Nr.
Gemeinderat	16.07.2012	TOP 5 ö	80/2012 ö
Gemeinderat	17.09.2012	TOP 8 ö	94/2012 ö
Gemeinderat	18.03.2013	TOP 6.3 ö	38/2013 ö