

Sitzungsvorlage

Nummer: 36/2013 ö
Sitzung am : 18.03.2013 TOP 6.1 ö

Gemeinderat

Bearbeiter: Herr Neubauer
Herr Sokolowski

Feststellung von Schlussabrechnungen Feldwegeausbau 2012

Anlagen: ---

I. Antrag

1. Die Schlussabrechnung für den Feldwegeausbau "Obere Seeäcker" im Jahr 2012 wird mit Kosten von **100.693,50 €** vom Gemeinderat anerkannt.
2. Die Schlussabrechnung für den Feldwegeausbau "Mannsberg" im Jahr 2012 wird mit Kosten von **39.786,66 €** vom Gemeinderat anerkannt.

II. Begründung

Der Gemeinderat hat am 18.06.2012 das Sanierungskonzept Feldwege für 2012 beraten und die Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen für 2012 genehmigt und die öffentliche Ausschreibung der Maßnahmen freigegeben. Der Vergabe der Maßnahmen erfolgte am 17.09.2012.

Der Feldwegeausbau "Obere Seeäcker" wurde mit **102.694,79 €** an die Fa. Bach aus Stuttgart vergeben.

Gesamt-Abrechnungssumme (mit allen Nebenkosten) "Obere Seeäcker":

Ausschreibung Staatsanzeiger	519,79 €
Ausschreibung GO-Verlag	304,62 €
Abrechnung - Fa. Bach	90.317,76 €
Honorarkosten – Büro infra-teck	9.551,33 €

Schlussabrechnung (brutto): 100.693,50 €

Die Kosten für die Maßnahme wurden ursprünglich mit 90.200,- € errechnet. Damit liegt die Abrechnungssumme 10.493,50 € (11,63 %) über der Kostenberechnung.

Die Fa. Wagershauser wurde bei einer Vergabesumme von **35.594,47 €** mit den Feldwegausbauarbeiten "Mannsberg" beauftragt.

Gesamt-Abrechnungssumme (mit allen Nebenkosten) "Mannsberg":

Ausschreibung Staatsanzeiger	278,46 €
Ausschreibung GO-Verlag	185,90 €
Abrechnung - Fa. Wagershauser	35.021,01 €
Honorarkosten – Büro infra-teck	4.300,79 €

Schlussabrechnung (brutto): 39.786,16 €

Die Kosten für die Maßnahme wurden ursprünglich mit 37.800 € errechnet. Damit liegt die Schlussabrechnungssumme 1.986,16 € (5,25 %) über der Kostenberechnung.

Gesamtabrechnungssumme – Feldwegebau 2012: **140.479,66 €**

III. Kosten / Finanzierung

Im Verwaltungshaushalt 2012 waren für beide Maßnahmen 140.000 € finanziert.

Obere Seeäcker:

Die Finanzierung des Feldwegeausbaus war über den Verwaltungshaushalt 2012 sichergestellt. Aufgrund des Ausbaustandards ist die Maßnahme allerdings dem Vermögenshaushalt zuzuordnen. Im Vermögenshaushalt 2012 ist kein Planansatz vorhanden. Die Finanzierung ist durch eine erhöhte Zuführungsrate (Einsparungen in dieser Höhe bei der Feldwegeunterhaltung im Verwaltungshaushalt) vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt sichergestellt.

Mannsberg:

Der Feldweg Mannsberg wurde im Verwaltungshaushalt finanziert (1.7850.514000 - Feldwegeunterhaltung) und abgewickelt.

Auf die Sitzungsvorlagen 62/2012 ö und 95/2012 ö wird ergänzend verwiesen.

Vorlage behandelt / Vorgang			
Im	Am	TOP	Vorlage Nr.
Gemeinderat	18.06.2012	TOP 5 ö	62/2012 ö
Gemeinderat	17.09.2012	TOP 9.1 ö	92/2012 ö
Gemeinderat	17.09.2012	TOP 9.2 ö	95/2012 ö
Gemeinderat	18.03.2013	TOP 6.1 ö	36/2013 ö